




COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

SETTORE TECNICO

(Decreto Sindacale n° 1 del 05.01.2015)



VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA

(ai sensi del comma 1 art. 175, 176 e 177 del DPR 207 del 05/10/2010)

LAVORI : INTERVENTO DI SOMMA URGENZA FINALIZZATO ALLA SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE ;

IMPRESA : "Costruzioni Generali Di Mauro Pasquale" sede legale in Via Armando Diaz n. 35, c.a.p. 81030 Succivo (CE) P.IVA 02953920614

Premesso che :

In data 05.02.2015 alle ore 8:30 circa il sottoscritto, Arch. Ing. Michele Punzo, Responsabile del Settore Tecnico, a seguito della richiesta di intervento urgente pervenuta a codesto ufficio con nota prot. n. 899 a firma degli L.S.U. Antimo Pellino e Nicola Arenaccio addetti al servizio cimiteriale, si recava all'interno del Cimitero Comunale al fine di verificare la situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità a causa delle avverse condizioni atmosferiche.

In loco, si rilevava che a seguito del vento forte , dalla copertura dei loculi lato Sud erano precipitate lastre di guiana impermeabilizzante distaccatasi, inoltre si constatavano una serie di criticità per caduta di calcinacci che richiedono un intervento urgente per evitare pericolo per la pubblica e privata incolumità (vedi foto allegate).

Nella fattispecie si evidenziava:

- Distacco di manto di impermeabilizzazione dei loculi posti nelle mura perimetrali lato Sud;
- Distacco dei calcinacci ed intonaco dai corpi aggettanti della Cappella Carità;
- Distacco di intonaco dal soffitto della Cappella della Speranza;
- Infiltrazioni d'acqua nelle cappelle Luce e Fede;
- Frattura e/o lesioni delle lastre di ardesia poste a protezione dei frontali;

Si notavano inoltre le numerose infiltrazioni e la mancanza di manutenzione straordinaria che col passar del tempo hanno determinato serie problematiche ai pilastri ed alle mura della cappella Carità il tutto determinando frequenti condizioni di rischio per la pubblica e privata incolumità.

I vari episodi avvenuti nel recente periodo e le numerose segnalazioni pervenute fanno presagire la elevata probabilità di ulteriori eventi tali da compromettere, senza ombra di dubbio, l'incolumità dell'utenza e degli operatori cimiteriali.

Alla luce di quanto sopra si è ritenuto indispensabile, predisporre nell'immediato gli interventi di seguito elencati :

1. rifacimento del manto impermeabile della copertura dei loculi posti nelle mura perimetrali lato SUD;



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

SETTORE TECNICO

(Decreto Sindacale n° 1 del 05.01.2015)

2. ripristino previa rimozione delle parti ammalorate della Cappella della Carità;
3. ripristino previa rimozione delle parti ammalorate della Cappella della Speranza;
4. ripristino previa rimozione delle parti ammalorate delle Cappelle Luce e Fede;

Visto che tale stato di fatto non consente alcun altro indugio, si è ritenuto indispensabile intervenire con procedura di Somma Urgenza ai sensi degli art.li 175 e 176 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto che in zona si è rinvenuta la ditta **"Costruzioni Generali Di Mauro Pasquale"** sede legale in **Via Armando Diaz n. 35, c.a.p. 81030 Succivo (CE) P.IVA 02953920614**, interpellata si dichiarava disponibile all'esecuzione dell'intervento nell'immediato.

Calcolo preliminare della spesa :

Salvo successive modifiche ed integrazioni, anche in attesa della redazione di una perizia dettagliata, il costo complessivo preliminare in via approssimativa si stima in € 40.000,00 circa escluso IVA.

Gli interventi oggetto del presente verbale hanno lo scopo principale di messa in sicurezza del Cimitero Comunale a tutela della pubblica e privata incolumità.

Il sottoscritto Arch.Ing. Michele Punzo,

DICHIARA

che per l'esecuzione dei lavori sopra descritti ricorrano tutti gli estremi di SOMMA URGENZA e pertanto si redige il presente verbale, dando contestualmente inizio agli stessi incaricando per l'esecuzione l'impresa **"Costruzioni Generali Di Mauro Pasquale"** sede legale in **Via Armando Diaz n. 35, c.a.p. 81030 Succivo (CE) P.IVA 02953920614** qui presente.

Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

Afragola, lì 05/02/2014

L'IMPRESA

"Costruzioni Generali Di Mauro Pasquale"
COSTRUZIONI GENERALI
DI MAURO S.R.L.
L'Amministratore

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch.Ing. Michele Punzo

Il Responsabile del Settore Tecnico

Arch.Ing. Michele Punzo

