



Prot. Int. 423
del 24/7/2015

COMUNE di SUCCIVO

Reg. Partic. Settore n. 20 del 23/7/2015 Reg. Gen. delle determinazioni di impegno di spesa" n. 9/4 del 24/7/2015

OGGETTO: DETERMINAZIONE a CONTRATTARE per la FORNITURA e POSA in OPERA di GIOCHI ed ARREDI per AREE LUDICHE COMUNALI "PARCO GIOCHI JUMANJI e VIA PERUGIA" CIG:613954941C; CUP:J7614000720004_APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con D.G. n 45 del 13/06/2014 e n. 71 del 9/9/2014 si dava indirizzo al Responsabile del Settore tecnico arch Raffaele Bonanno, di predisporre gli atti gestionali più congrui e opportuni per la realizzazione degli interventi finalizzati all'acquisto e sostituzione degli arredi e giochi per i parchi gioco Jumanji e via perugia;
- con Determinazione Dirigenziale nr. 04 del 17/02/2015 e successiva Determinazione Dirigenziale di rettifica n. 5 del 04/03/2015 veniva predisposto l'invio di un RDO tramite il MEPA per la fornitura e posa in opera di giochi e arredi per aree ludiche comunali "Parco Giochi Jumanji e Via Perugia;
- con Determinazione Dirigenziale nr. 23 del 13/05/2015 veniva affidata la procedura per la "Fornitura e Posa in opera di Giochi e Arredi per aree Ludiche Comunali" alla Ditta Savino Fortunato di Savino Palma per un importo complessivo di € 47.890,00 ribassati del 20,183 %;
- che negli atti

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1 del T.U.E.L D.Lgs n. 267/2000 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto, la forma, le modalità di scelta del contraente;

CONSIDERATO che

- in corso d'opera, al fine di procedere alla installazione a regola d'arte dei giochi, garantire la stabilità e la sicurezza degli stessi, si è reso opportuno predisporre una perizia di Variante finalizzata alla realizzazione di piazzole in calcestruzzo necessarie per il fissaggio e la distribuzione dei carichi, come da scheda tecnica allegata, nonché della fornitura e posa in opera di cancelli per l'area ludica di Via Perugia al fine di tutelare l'integrità del parco giochi;
- la stessa Ditta Savino Fortunato di Savino Palma comunicava a questo ufficio con nota prot.005500 del 10/07/2015, le problematiche sopraevidenziate e l'importo necessario per la realizzazione delle opere aggiuntive;
- in data 15/07/2015 lo scrivente ha redatto Relazione Tecnica Suppletiva, e in particolare per la Realizzazione Piazzole in calcestruzzo armato, quale base strutturale e di ancoraggio dei giochi, e la Fornitura e Posa di Cannello Pedonale e Carrabile per area ludica di via Perugia, per la sicurezza del parco;
-

RITENUTO che le opere di cui alla perizia di variante, sono necessarie all'installazione dei giochi e arredi, per le motivazioni sopra considerate;



RECIVO

DETERMINA

(per quanto esposto in premessa):

PRENDERE ATTO di quanto riportato in premessa, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato;

APPROVARE la Perizia di Variante del 15/07/2015 per la "Fornitura e Posa in opera di giochi e Arredi per aree Ludiche Comunali" di € 12.069,76 oltre IVA al 22 % già ribassati, secondo quanto offerto in gara del 20,183 %;;

IMPUTARE la somma di € 12.069,76 oltre IVA al 22 % sul titolo 2, funzione 01, servizio 8, intervento 01 in conto residui passivi ai sensi dell'art 183 comma 5 del TUEL.

Succivo, 23/07/2015



IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267,

APPONE

Il Visto di Regolarità Contabile,

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa sopra descritta, gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza dell'intervento sopra descritto.

Succivo, li 24/07/2015

dott. Salvatore D'Angelo



PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il sottoscritto, responsabile del Settore competente alla pubblicazione, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data _____ con n. _____ del Registro delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Succivo, li

dott. Salvatore D'Angelo

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

SETTORE TECNICO 03

RELAZIONE DI VARIANTE_ATTO SUPPLETIVO

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di Giochi ed arredi per aree ludiche comunali "Parco giochi Jumanji e via Perugia" CIG:613954941C; CUP:J7614000720004.

A) Premessa

Il sottoscritto Ing Arch Michele Punzo, regolarmente iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli al n° 6674, per incarico ricevuto dall'Amministrazione Comunale di Succivo, ha provveduto alla direzione dei lavori in epigrafe.

Il progetto iniziale fu redatto in data 17/02/2015 dall'Ing Arch Michele Punzo, e prevedeva la seguente spesa: € 60000,00

Le opere sono state finanziate con fondi comunali;

A seguito di gara mediante RDO sul MEPA la fornitura è stata aggiudicata all'impresa Ditta Savino Fortunato di Savino Palma di cui in epigrafe, per un importo di € 47890,00 ribassato del 20,183 %.

I lavori sono stati consegnati il giorno 30/06/2015 come da verbale in pari data.

La durata prevista dal Contratto è di 30 giorni, con scadenza pertanto al 30/07/2015.

B) Cause di variante

Il giorno 10 del mese Luglio dell'anno 2015 in seguito ad una verifica degli elaborati progettuali e a seguito di un controllo in contraddittorio con la ditta Savino Fortunato di Savino Palma di cui alla nota prot 005500 del 10/07/2015, la sottoscritta direzione dei lavori con la presente Perizia ha accertato la mancanza delle seguenti lavorazioni necessarie alla regolare esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera di Giochi ed arredi per aree ludiche comunali "Parco giochi Jumanji e via Perugia:

- Piazzole in calcestruzzo armato, quale base strutturale di ancoraggio dei giochi;
- Cannello Pedonale e Carrabile area ludica di via Perugia, per la sicurezza del parco;

si è arrivati alla definizione dei nuovi interventi necessari per completare l'opera nel rispetto delle nuove situazioni verificatesi, per la stabilità e la sicurezza dei giochi.

Pertanto dovranno essere realizzati le seguenti lavorazioni

In particolare:

- Piazzole in calcestruzzo armato, quale base strutturale di ancoraggio dei giochi;
- Cannello Pedonale e Carrabile area ludica di via Perugia, per la sicurezza del parco;

Per queste lavorazioni potranno essere utilizzati i prezzi stabiliti in sede di appalto, mentre per le

nuove realizzazioni si dovranno formare i nuovi prezzi così descritti:

1. Realizzazione Piazzole. La lavorazione prevede lo sbancamento con mezzo meccanico, il trasporto a rifiuto, il massetto armato da 10 cm, con rete filo 6 15x15 e cls 300/425;

€/mq 35,00 x 391 = € 13.685,00

2. N. 1 Cannello Pedonale da mt 1.20 e N.1 Cannello carrabile a doppia anta da mt 2,50, aventi una h da 1.80 m, zincati, comprensivi di fornitura e posa in opera, e di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento;

€/a corpo 1.436,00 x 1 = € 1.436,00

Pertanto l'importo totale dei lavori varierà in relazione alle lavorazioni da eseguire, come sopra descritte applicando il ribasso percentuale del 20,183 %, per cui in totale si avrà € 47890,00, più € 12.069,13., per una somma complessiva dei lavori di € 59.959,13.

I lavori supplitivi, così come quelli di cui al progetto dovranno comprendere le certificazioni dei materiali e le relative prove di resistenza ai fini della certificazione di regolare esecuzione.

Succivo, li 15/07/2015

Il tecnico
Arch Ing Michele Punzo



L'Impresa

Ditta Savino Fortunato di Savino Palma
Il Procuratore
Cesare Savino